

BIJLAGEN

Bijlage 1: Inhoudelijke ISV-monitor 2005

ISV2-MONITOR 2005 (resultaten inhoudelijke monitor)

Datum laatste bijstelling :29 september 2006

Themaprogramma Kennis, economie en cultuur.

1. Zoveel mogelijk gebieden waar de fysieke culturele kwaliteiten onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling en een optimale borging hiervan in plannen en beleid.

DOP2-doelstelling: In zes wijken is per 1-1-2010 ten opzichte van de nulmeting minimaal één extra deelproject van het project "Kunst in de wijken" uitgevoerd.

DOP2-nulmeting: (contactpers.: Reinier Weers)
Per 1-1-2005 zijn in het kader van het project "Kunst in de wijken" de volgende deelprojecten uitgevoerd: Wandschappen (Wippolder), VGTO; (Vrijenban), Stiefmoederproject (Binnenstad), Delftse Donderslag (Binnenstad), Jurk van Delft (alle wijken), Groeten uit Delft (alle wijken), Fotoproject (Poptahof-Voorhof), Macho's Hoornsestraat (Hof van Delft-Voordijkshoorn), Kunstpaviljoen (Voorhof), Muurbeschildering Kromstraat (Binnenstad), Huiskamers vele culturen (Buitenhof), Wijkmarkt (Binnenstad), Kunstwerk schoolplein (Hof van Delft-Voordijkshoorn), Wijktheater (Tanhof en Hof van Delft-Voordijkshoorn), Herinneringen (Hof van Delft-Voordijkshoorn).

Monitor 2005:

Per 31-12-2005: in 2005 zijn de navolgende projecten gerealiseerd:
Voorhof; Beeldende Kunst Route, Een Huis met Uitzicht (Dirk Costerplein) en Wijktheater Voorhof;
Buitenhof: Tussenwereld (Beethovenflat);
Vrijenban: Wijktheater.

In ontwikkeling:

Op dit moment is nog niet bepaald welke projecten zich gedurende de resterende jaren in de ISV2-periode aandienen. Wel is er voortgang met vijf initiatieven in 3 wijken.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

Themaprogramma Wonen / Samenleven.

2. Zoveel mogelijk nieuwe woningen in uitleglocaties ⁵⁾.

DOP2-doelstelling: Het totaal aantal nieuw gebouwde woningen op uitleglocaties, zoals de Harnaschpolder moet per 01-01-2010 470 woningen zijn, waaronder tenminste 120 goedkope huurwoningen ⁴⁾ en tenminste 350 (middel)dure koopwoningen ²⁾.

DOP2-nulmeting: (contactpers.:Henk Twisk)

Per 01-01-2005: zijn nog geen woningen gerealiseerd in de Harnaschpolder.

Monitor 2005:

Per 31-12-2005: in 2005 zijn nog geen nieuwe woningen gerealiseerd in Harnaschpolder. Met de corporaties is afgesproken en vastgelegd in de Prestatieafspraken 2006 dat de corporaties een 1^e aanbiedingsrecht hebben voor de 30% sociale woningbouw. Het bestemmingsplan is vastgesteld en het

¹⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden, dwz huur beneden € 605,- per maand (prijspeil 1-1-2005).

²⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden dwz stichtingskosten vanaf € 156.467,- (prijspeil 01.01.2005).

⁵⁾ Gemeente is vrij te schuiven met aantallen tussen uitleg en bbg mits 3800 en onderverdeling in categorieën wordt gehaald. Onderverdeling naar categorie zijn minimaal te realiseren aantallen.

voorontwerp uitwerkingsplan Lookwatering-west is in procedure gebracht.

In ontwikkeling: de volgens de GREX geplande circa 1.260 woningen zijn in voorbereiding. Start bouw is medio 2007 (deelgebied 1) en 2008 (deelgebied 2).

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

3. Zoveel mogelijk nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied ⁵⁾.

DOP2-doelstelling: Het totaal aantal nieuw te bouwen woningen in bebouwd gebied van 01-01-2000 moet per 01-01-2010 2.440 woningen zijn voor uitbreiding en 890 woningen voor vervanging. Van de woningen voor uitbreiding zijn per 01-01-2010 tenminste 1.180 (middel)dure koopwoningen⁵⁾, tenminste 960 goedkope huurwoningen¹⁾ en tenminste 137 (middel)dure huurwoningen⁶⁾ gerealiseerd. Van de woningen voor vervanging zijn per 01-01-2010 tenminste 30 goedkope koopwoningen⁷⁾, tenminste 120 (middel)dure koopwoningen²⁾, tenminste 20 (middel)dure huurwoningen en tenminste 220 goedkope huurwoningen¹⁾ gerealiseerd.

DOP2-nulmeting:

(contactpers.: TheoWsk)

Per 01-01-2005 zijn deze woningen nog niet gerealiseerd.

Monitor 2005: Per 31-12-2005: in 2005 zijn door uitbreiding 274 nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad, waarvan 273 (middel)dure koopwoningen. Er zijn geen woningen toegevoegd door vervanging. Wel zijn nog 19 woningen toegevoegd door verbouw en splitsing.

In ontwikkeling: Corporaties en gemeente hebben in 2005 afspraken gemaakt om t/m 2009 1.675 woningen te realiseren waarvan minimaal 1.290 zelfstandige sociale woningen. Dit is vastgelegd in de Prestatieafspraken 2006. Tevens is in het Convenant studentenhuusvesting 2006 tussen gemeente, TU-Delft en DuWo vastgelegd dat DuWo streeft naar realisatie van 1.400 studenteneenheden tot 2010 waarvan minimaal 700 zelfstandige eenheden. Tot 2010 zijn er door de gemeente circa 4.617 nieuwbouwwoningen opgenomen in het woningbouwprogramma.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

4. Meer volledig toegankelijke woningen.

DOP2-doelstelling: In de periode van 01.01.2005 t/m 01.01.2010 zijn 470 nieuwe woningen met zorg, waarvan minstens 370 woningen met 24-uurs-zorg gerealiseerd. Daarnaast zijn in deze periode ten minste 300 nieuwe nultredewoningen toegevoegd.

contactpers.: N.Lautenbach/TheoWsk

DOP2-nulmeting: per 01.01.2005 zijn deze woningen nog niet gerealiseerd.

Per 31-12-2005: zijn geen nieuwe woningen met zorg toegevoegd. Wel zijn 150 nieuwe nultrede woningen (meergezinswoningen met lift) opgeleverd, gelegen aan Koningsveld (24), Oostsingel (17), Simon Vestdijklaan (24) en Zuidpoort (85).

In ontwikkeling: in het Convenant Wonen, Zorg en Welzijn Delft van 13dec04 is vastgelegd dat van 2005 tot 2015 740 woningen met 24-uurs zorg (niet geplande zorg) en 214 woningen met zorg op afroep (aanleunwoningen) worden gerealiseerd. Daarnaast worden vóór 2015 nog 612 extra woningen (ouderen, gehandicapten, GGZ-mensen) gerealiseerd.

Tijdens de ISV2-periode worden volgens planning 529 woningen met zorg gerealiseerd, waarvan 456 met 24-uurs zorg, t.w. met 24-uurszorg: DDW (16), Paardenmarkt (63), Dock van Delft (129), Buytenweye (160), Vermeertoren (66), VDD-terrein (22) en met zorg 73 woningen GGZ/St Joris-terrein. Voor 296 woningen hiervan is de bouw gestart.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

5. Een grotere differentiatie in huur- en koopwoningen.

DOP2-doelstelling: In de periode van 01.01.2005 t/m 01.01.2010 zijn in Delft per saldo minimaal 300 woningen "omgezet" van huur naar koop en zijn 300 woningen gesloopt of vernietigd.

DOP2-nulmeting:

(contactpers.: TheoWsk)

Per 01.01.2005 zijn er in Delft 32.927 huurwoningen en 14.744 koopwoningen. In totaal zijn er per 01.01.2005 47.671 woningen. (NB. Wijkt af van vastgestelde doelstelling omdat cijfers zijn aangepast naar situatie per 1jan05)

Per 31-12-2005: zijn 67 corporatiewoningen omgezet van huurwoning naar koopwoning, t.w. Vestia 30

⁵⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden dwz stichtingskosten vanaf € 156.467,- (prijspeil 01.01.2005).

⁶⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden dwz vanaf € 605,- per maand (prijspeil 01.01.2005).

⁷⁾ Conform definitie Stadsgewest Haaglanden dwz stichtingskosten tot € 156.467,- (prijspeil 01.01.2005).

⁵⁾ Gemeente is vrij te schuiven met aantallen tussen uitleg en bbg mits 3800 wordt gehaald.

Onderverdeling naar categorie zijn minimaal te realiseren aantallen.

won, Woonbron 36 won. en Vidomes 1 won. De cijfers van omgezette particulierenwoningen zijn nog niet beschikbaar. Blijkens de maandopgaven aan het CBS zijn 118 woningen gesloopt of vernietigd, waarvan 112 studenteneenheden in de TU-wijk.

In ontwikkeling: naast autonome verschuivingen op de particuliere markt (omzetting huur- naar koopwoningen) zullen naar verwachting in 2006 resp. 512 huurwoningen worden omgezet van huur naar koopwoningen door Vestia+Woonbron+Vidomes.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

6. Zoveel mogelijk woningen zijn ingrijpend verbeterd.

DOP2-doelstelling: Tussen 01.01.2005 en 01.01.2010 dienen 300 woningen ingrijpend te zijn verbeterd. (contactpers.: TheoWsk)

DOP2-nulmeting: deze ingrepen hebben nog niet plaats gevonden.

Per 31-12-2005: is een complex van 102 huurwoningen Aart v.d. Leeuwlaan door Woonbron Delft ingrijpend verbeterd

In ontwikkeling: volgens de per dec05 door gemeente en corporaties vastgestelde A/B-lijst worden tijdens de ISV2-periode nog 464 woningen (ingrijpend) verbeterd.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

7. Zoveel mogelijk openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls.

DOP2-doelstelling: Vóór 01.01.2010 is door de uitvoering van projecten waarbij sprake is van herinrichting, minimaal 20.000m² openbare ruimte aan kwaliteit verbeterd, door het kwaliteitsniveau minimaal één niveau hoger te brengen. (contactpers.: Wouter Potthof)

DOP2-nulmeting: Het huidige areaal wordt momenteel in beeld gebracht. Daarnaast wordt gewerkt aan een op te stellen beheervisie, waarmee o.a. kwaliteitsniveaus worden vastgesteld. Ook wordt een projectenlijst opgesteld. Per 01.01.2005 is binnen deze projecten nog geen openbare ruimte opnieuw ingericht.

Per 31-12-2005: is in Zuidpoort 16.000m² luxer straatwerk met nieuwe materialen aangelegd. Voorts is 1500 m² straatwerk met bestaand materiaal en 6.000m² nieuw asfalt aangelegd.

In ontwikkeling: in 2006 wordt 10.907 m² openbare ruimte in kwaliteit verbeterd door herinrichting van de Ruys de Beerenbrouckstraat (fase 1). Tevens is DDW in uitvoering en wordt tijdens de ISV2-periode de 3^e fase van herinrichting Rotterdamseweg uitgevoerd.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

8. Zoveel mogelijk woningen toevoegen aan het bestaand bebouwd gebied⁸.

DOP2-doelstelling: Per 01.01.2010 dienen 3.030 woningen aan het bestaand bebouwd gebied 01.01.2000 te zijn toegevoegd (2.440(uitbreiding)+890 (vervanging)-300(vernietigde woningen).

DOP2-nulmeting: per 01.01.2005 zijn in Delft 49.669 woonruimten. (contactpers.: TheoWsk)

Per 31.12.2005: zijn 293 woningen door uitbreiding/vervanging aan het bestaand bebouwd gebied toegevoegd en zijn 17 woningen (excl. 6 Bijz.Woongeb en 112 tijdelijke studenteneenh.) vernietigd. Per saldo zijn 260 woningen toegevoegd.

In ontwikkeling: volgens de huidige gemeentelijke woningproductiecijfers worden tijdens de ISV2-periode in bestaand stedelijk gebied 3.148 woningen via uitbreiding en 720 woningen via vervanging gerealiseerd. Het aantal te slopen woningen bedraagt volgens die inventarisatie 741. Het saldo tijdens de ISV2-periode bedraagt 3.395 woningen. In de Prestatieafspraken 2006 zijn gemeente en corporaties overeengekomen dat de corporaties het 1^e biedingsrecht hebben op 30% (ca. 390 won.) sociale sector Harnaschpolder en dat gemeente en corporaties streven naar realisatie van de op 14dec05 door het BWAD in de voor de periode 2005 t/m 2008 vastgestelde A/B-lijst.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers

9. Een aantrekkelijke, sociale en veilige woonomgeving voor bewoners.

DOP2-doelstelling: Er dient per 01.01.2010 in 6 wijken één voorzieningencluster per wijk te functioneren. Een voorzieningencluster bestaat uit minimaal één buurtaccomodatatie, één brede school voorziening, één gezondheidscentrum en één wijkinformatiepunt. (contactpers: Rob van den Berg)

DOP2-nulmeting: per ultimo 2004 zijn in alle wijken buurtaccomodaties aanwezig, maar in Tanthof en

⁸ Gemeente is vrij te schuiven met aantallen tussen uitleg en bbg mits 3800 en categorie-indeling wordt gehaald. Onderverdeling naar categorie zijn minimaal te realiseren aantallen.

Kuyperwijk is de nieuwbouw nog niet gerealiseerd. Verder zijn er brede school voorzieningen in alle wijken, gezondheidscentra in drie wijken en wijkservicepunten in twee wijken.

In ontwikkeling: Per 31.12.2005 is de stand van zaken als volgt:

	Buurtaccomodatie	Brede School	Gezondh.centrum	Wijkinformatiepunt
Binnenstad	n.v.t.	n.v.t.	aanwezig	n.v.t.
Vrijenban	aanwezig	aanwezig	aanbouw	aanwezig
Hof van Delft	aanwezig	aanwezig	aanbouw	aanbouw; Vermeertoren
Voordijkshoorn	aanbouw	aanwezig	aanbouw	aanbouw; Vermeertoren
Tanthof	aanbouw	aanwezig	aanwezig	aanbouw
Voorhof	aanwezig	aanwezig	aanbouw	aanwezig
Buitenhof	aanwezig	aanwezig	planontwikkeling	aanbouw
Wippolder	aanwezig	aanwezig	aanwezig	aanwezig

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

Themaprogramma Duurzaamheid.

10. Zo min mogelijk stagnatie bij stedelijke vernieuwingsopgave door bodemsanering.

DOP2-doelstelling: Van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkend beeld bodemsanering (incl. onderzoek) wordt minimaal 2% aangepakt vóór 01.01.2010. Er wordt tenminste 50.150 m² en 77.000m³ grond gesaneerd en er worden in Delft minimaal 4 bodemonderzoeken uitgevoerd. Daarnaast wordt 35.700 m³ grondwater gesaneerd. In totaal worden 295.430 prestatieenheden⁶⁾ bodem- incl. grondwatersanering gerealiseerd en wordt 2% van de werkvoorraad via sanering in eigen beheer uitgevoerd. Ook wordt de nazorg Braat/Asepta uitgevoerd.

DOP2-nulmeting: De totale werkvoorraad is in 2004 geïnventariseerd. Zie bodemmodule ISV2-bijlage 4. (contactpers.: Annemijn Cappenberg)

Per 31.12.2005: zijn op 15 locaties bodemsaneringen uitgevoerd. Een aantal daarvan betroffen saneringen waar GEEN sprake was van ernstige bodemverontreiniging. Deze worden niet meegenomen in deze monitor. Totaal zijn 94.356 Bpe's gerealiseerd.

In deze monitor zijn meegenomen:

- Rotterdamseweg 202: 200 m³ grondwater, 100m² verontreinigd oppervlakte, Bpe 180 (100x1+200x0,4).
- Leeghwaterstraat 37b: Bodemsanering en verwijdering twee ondergrondsetanks. Verwijderd circa 850 m³ verontreinigde grond en circa 1500 m³ sterk verontreinigd grondwater (hoeveelheid gw geschat), oppervlakte 450 m². Bpe: 450x1+850x3+1500x0,4 = 3.600;
- Gelatine deellocatie 1 firma Hordijk: Bodemsanering tpv voormalig bedrijventerrein, jun/jul 2005. Terrein op hoogte afgewerkt, verharding en bebouwing is afdichting van verontreiniging. Oppervlakte terrein circa 10.000m², circa 10.000m³ sterk verontreinigde grond. Bpe 10.000x1+10.000x3 = 40.000;
- VDD-terrein: Bodemsanering tpv voormalig bedrijfsterrein t.b.v. woningbouw. Oppervlakte 4.850m², 1.742m³ sterk verontreinigde grond, 0m³ sterk verontreinigd grondwater. Bpe 4.850x1+1.742x3 = 10.076;
- Zuidpoort veld 9: Bodemsanering tpv veld 9 in het Zuidpoortgebied t.b.v. het realiseren van appartementencomplex met parkeerkelder. Oppervlakte circa 6.000m², circa 11.500m³ sterk verontreinigde grond, 0m³ sterk verontreinigd grondwater. Bpe 6.000x1+11.500x3 = 40.500.

De volgende saneringen zijn weliswaar in 2005 uitgevoerd, maar daarvan kan het aantal Bpe's nog niet worden bepaald omdat nog geen evaluatierapport beschikbaar is:

- Oostsingel-pluimgebied: 34.429m³ grondwater onttrokken. Stopgezet i.v.m. bereiken

⁶⁾ Onderbouwing bpe's: sanering Rotterdamseweg riool fase 3, oppervlakte 150 m², I-contour grond 250 m³ = 900 bpe's; grondwatersanering pluimgebied Oostsingel, oppervlakte 6000 m², I-contour grond 9.300 m³, I-contour grondwater 35.300 m³ = 48.020 bpe's; sanering Gelatine terrein, oppervlakte 40.000 m², I-contour grond 60.000m³ = 220.000 bpe's; sanering veld 9 Zuidpoort, oppervlakte 4.000 m², I-contour grond 7.450 m³, I-contour grondwater 400m³ = 26.510 bpe's; totaal 295.430 bpe's.

- saneringsdoelstelling. Evaluatierapport in 2006;
- Rotterdamseweg 37 deelsanering: 450m3 grond ontgraven+afgevoerd. Leeflaag sanering ca. 150m3. Evaluatierapport in 2006;
- Scheepmakerij 23: t.b.v. nieuwbouw. Evaluatierapport in 2006;
- Schoemakerstraat 97: t.p.v. nieuwbouw TNO. Evaluatierapport in 2006;
- IKEA: sanering t.p.v. stortplaats. Evaluatierapport in 2006;
- Faradayweg 10: uitbreiding bedrijfsgebouw. Evaluatierapport in 2006;
- Oosteinde: t.p.v. reconstructie kademuren. Evaluatierapport in 2006;
- Nazorg Braat/Aseptia: per aug05 nazorg van provincie naar gemeente. In overleg met provincie besloten grondwatersanering te beëindigen en grondwaterverontreiniging te monitoren.

In ontwikkeling: in 2005 opgestart maar nog niet afgerond bodemonderzoek t.p.v. Zuidwal; in beeld brengen grondwater verontreiniging en bodemonderzoek Beukenlaan 2; verontreiniging grondwater met VOH.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

11. Minder geluidbelasting van woningen.

DOP2-doelstelling: Het aantal woningen die per 01.01.2010 zijn gesaneerd, bedraagt 42 woningen op de A-lijst (42 woningen = 100%). Met betrekking tot de raillijstwoningen geldt de zogenaamde "gemotiveerde nulambitie" (= 0%; 600 woningen = 100%; zie ook deelprogramma d. van het themaprogramma Duurzaamheid). (contactpers.: Marcel Bovy)

DOP2-nulmeting: Het totaal aantal niet gesaneerde woningen met een geluidsbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai (65 dB(A) of hoger) is anno 2004: 42.

Het totaal aantal niet gesaneerde woningen met een geluidsbelasting als gevolg van railverkeerslawaai (65 dB (A) of hoger) is anno 2004 ongeveer 600.

Per 31-12-2005: zijn van de A-lijst geluidsanereringen uitgevoerd aan 6 woningen. Door de grenscorrectie met gemeente Midden-Delfland (voorheen Schipluiden) zijn weer 5 woningen aan de A-lijst toegevoegd. Die hebben echter geen consequenties voor de ISV2-taakstelling.

In ontwikkeling: per 01.01.2006 staan er 41 woningen op de A-lijst die per 01.01.2010 moeten zijn gesaneerd, t.w.:

Afspraken gemaakt met aannemer:

- 3 woningen Delfgauwseweg;
- Nog afspraken met aannemer te maken over:
- 5 woningen nu Delft voorheen Schipluiden;
- 12 woningen Stalp. v.d. Wieleweg 2/24;
- 7 woningen St.Jorisweg 3 en 7;
- 12 woningen Vrijenbanselaan (worden gesloopt);
- 1 woning Poortlandplein (politiepost);
- 1 woning Wateringsevest 23.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

Resterende ISV1 doelstellingen ⁹⁾

12. Kwalitatief beter en meer gedifferentieerd woningaanbod (ISV1-kerndoel 1).

DOP2-doelstelling: In de periode van 1-1-2005 t/m 1-1-2010 zijn boven de doelstelling 4 minstens 33 nieuwe woningen met zorg gerealiseerd. (contactpers. TheoWsk)

DOP2-nulmeting: per 1-1-2005 zijn deze woningen nog niet gerealiseerd (betreft restant ISV1-doelen).

Per 31-12-2005: zijn deze woningen niet gerealiseerd.

In ontwikkeling: zie doelstelling 4.

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

13. Oppervlakte water (ISV1-kerndoel 10).

DOP2-doelstelling: In de periode van 1-1-2005 t/m 1-1-2010 is de gemiddelde waterkwaliteit 3.

(contactpers. R. vd Werf)

DOP2-nulmeting: meetgegevens komen in de loop van 2006 beschikbaar.

⁹⁾ Door Provincie ZH 'opgelegd' n.a.v. de medio 2005 ingediende verantwoording ISV1 (periode 2000 t/m 2005).

Per 31-12-2005: nieuwe meetgegevens zijn nog niet beschikbaar.

In ontwikkeling: meetgegevens komen in 2006 beschikbaar. Die moeten worden aangeleverd door het Hoogheemraadschap. In 2005 heeft Delft t.a.v. dit onderwerp echter de navolgende projecten in voorbereiding dan wel reeds gerealiseerd.

1.	natuurvriendelijke oevers	voorbereiding realisatie	Kuyperweg M. Duystlaan	Polderpad TNO-vijver	Kuyperweg	Polderpad
2.	waterberging	voorbereiding realisatie	Provincialeweg Abtwoudsepark	Abtwoudsepark		
3.	riolering/overstorten	voorbereiding realisatie	Middelweg	Koningsveld		
4.	afkoppelen	voorbereiding realisatie	H. de Keyserweg	Wippolder	Storklaan	
5.	afvoerverbetering	voorbereiding realisatie	Van Houtenstraat			

Conclusie: doelstelling nog niet gehaald. Op koers.

Bijlage 2: Overzicht procesmatige ISV monitor 2005

Monitor ISV 2: Procesformat.										datum: 10-8-2006	
format 1.											
Volgnr.	Projectnaam	Relevant voor ISV2- procesmonitor (doelstellingnr.)	Opdrachtgever	Projectleider	Sector PL	ISV Themaprogramma	Planvorming	Besluitvorming	Uitvoering	Voltooid	
1	A13 geluidsscherm	11	David Visser	Marcel Busser	IB	Duurzaamheid		X			
2	Aanleuwwoningen	4, 12	Nanneke Lautenbach	Edwin Gijssman	Leefbaarheid	Wonen en Samenleven			X		
3	Agathaplein	7	Jan v.d. Burg	Theo v.d. Ven	Civil	Kennis, economie en Cultuur			X		
4	Agnetapark	7	Huizing	Cees v.d. Vlies	W&P	Wonen en Samenleven			X	X	
5	Amazoneweg Ecozone Kruithuisweg, realisering/toezicht	7	David Visser	Jack de Jong	IB	Duurzaamheid	X				
6	BLS verordening	2, 3, 6, 8	Jaap v.d Berg	Mart Treep	Leefbaarheid	Wonen en Samenleven			X		
7	Bodemsanering ISV2	10	Annelijn Cappenberg	Annelijn Cappenberg	SO	Duurzaamheid	X				
8	Bomenwijk	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Geert Huizing	Allard Stroot	W&P	Wonen en Samenleven		X			
9	Border uitbreiding Abtsweude	9	Sjon Hilbender	Arian Benschop	IB/BPM	Wonen en Samenleven		X			
13	Brahmslaan	3	Huizing	Lidwine van Eleren	W&P	Wonen en Samenleven			X		
14	Brasseriekade buurtplein/schoolplein	7	Monique Peltenburg	Jack de Jong	IB	Wonen en Samenleven	X				
16	Brede School Poplarhof	9	Jaap vd Berg	Wessel Tiessens/Ira S	Leefbaarheid	Wonen en Samenleven			X		
17	Brede school primair onderwijs	9	Ron Hoeben	Ira Spantenburg	Leefbaarheid	Wonen en Samenleven			X		
19	Brede school voortgezet onderwijs	9	Ron Hoeben	Rien Grep	Leefbaarheid	Wonen en Samenleven			X		
20	BSO van Rijnlaan	3, 5, 7, 8	Harry van Dongen	Rico Hulsker	Leefbaarheid	Wonen en Samenleven	X				
21	Buitenhof, sporthal herontwikkeling	3, 7, 8	Geert Huizing	Wilke de Ruiter	W&P	Wonen en Samenleven		X			
23	Ceram / Boeroe uitvoering / voorbereiding bouwrijp maken / woonrijp	3, 7, 8	David Visser	Marcel Busser	IB	Wonen en Samenleven		X			
24	Charlotte de Bourbonstraat Bouwplan	3, 8	Geert Huizing	Sietse Wierda	W&P en IB	Wonen en Samenleven	X				
25	Collinlaan e.o. Roolvervanging en herinrichting	7	David Visser	Jack de Jong	IB	Wonen en Samenleven	X				
26	Combiwerk	3, 7, 8	Huizing	Cees van der Vlies	W&P en IB	Wonen en Samenleven			X		
27	Deilgawse Welje; herstructurering fase 2 en 3	3, 5, 6, 7, 8, 9	Geert Huizing	Peter de Jong	W&P	Wonen en Samenleven			X		
28	Deilgawse Welje; bouw- en woonrijp maken	3, 5, 6, 7, 8, 9	Peter de Jong	Jack de Jong	IB	Wonen en Samenleven			X	X	
29	Deilfchapark aanpak buitennumie fase 2	7	David Visser	Jack de Jong	IB	Wonen en Samenleven					
30	Diamantpad en Bauwleipad, herinrichting	7	Monique	Jack de Jong	W&P	Wonen en Samenleven	X				
31	Ecologieplan Deift 2004-2015	13	Johan van Reenen	Diny Tubbing	SO	Duurzaamheid	X		X		
32	Feidderus, verbouw buurtaccommodatie	9	V.d. Berg	Sjon Hibender	W&P	Wonen en Samenleven		X			
33	Gasthuisplaats	3, 5, 7, 8	Huizing	Wilke Ruiter	W&P	Wonen en Samenleven					
34	GGZ	3, 8	Huizing	Johan Cornelissen	W&P	Wonen en Samenleven	X				
35	Groepswonen voor ouderen	4, 12	Nanneke Lautenbach	Helen Skinner	Leefbaarheid	Wonen en Samenleven					
36	Handellaan, nieuwbouw gezondheidscentrum/woonruimten	3, 7, 8, 9	Theo den Hertog	Peter de Jong	W&P	Wonen en Samenleven	X				
37	Harnaschpolder	2	Geert Huizing	Henk Twisk	W&P en IB	Wonen en Samenleven	X				
38	Harnaschpolder school	9	Jaap vd Berg	Aad van Dijk	Leefbaarheid	Wonen en Samenleven	X				
39	Ikea Kunsttoepassing	1	Florence van Duyvend	Paulus van Uythoven	SO	Wonen en Samenleven		X			
41	JGZ centra	9	Ron Hoeben	Marc Verkerk	Leefbaarheid	Kennis, economie en Cultuur			X		
42	Kinschotstraat eo speelplek	7	David Visser	Jack de Jong	IB	Wonen en Samenleven	X				
43	Kloosterkade en omgeving infiltratienotering (Wippolder)	13	Wouter Potthoff	Jack de Jong	IB	Wonen en Samenleven	X		X		
44	Koopport	3, 7, 8	Geert Huizing	Henk Twisk	W&P	Wonen en Samenleven	X				
45	Koopport, openbare ruimte	7	Wouter Potthoff	Bart Waasdorp	IB	Wonen en Samenleven	X				
46	Kortlaan herinrichting	1	Wouter Potthoff	Joost Burger	SO	Kennis, economie en Cultuur	X		X		
47	Kunst in de wijken	7	Huizing	Reinier Weers	W&P	Wonen en Samenleven				X	
48	Laan van Allen, Albert Heijn	3, 8	Huizing	Cees v.d. Vlies	W&P	Wonen en Samenleven	X		X		
49	Middelweg	7	Geert Huizing	Sietse Wierda	W&P	Wonen en Samenleven	X				
50	Mineraplein	3, 5, 7, 8	Geert Huizing	Sjon Hibender	W&P	Wonen en Samenleven	X		X		
51	Minervaplein	7, 9	Huizing	Sjon Hibender	W&P	Wonen en Samenleven	X				
52	Nassaulaan herinrichting	7	David Visser	Peter Lijman	IB	Wonen en Samenleven	X		X		
53	Oeverplan	13	Johan van Reenen	Rob van Beek	SO	Duurzaamheid				X	
54	Oostsingel 146 laatste eer woonrijp maken	3, 5, 7, 8, 10	Sjon Hibender	Adm Gijssman	IB	Wonen en Samenleven		X			
55	Oostsingel 151/152	3, 5, 7, 8, 10	Sjon Hibender	Sjon Hibender	IB	Wonen en Samenleven	X				
56	Paardenmarkt visier/ plan	7	Wilke Ruiter	Wessel Tiessens	W&P	Wonen en Samenleven		X			
57	Papsouwelaan herinrichting weg	7	Geert Huizing	Wessel Tiessens	W&P	Wonen en Samenleven			X		
58	Papsouwelaan, postkantoor	3, 5, 7, 8	Geert Huizing	Sjon Hibender	CMT en IB en W&P	Wonen en Samenleven			X		
59	Pauwmoelen, herontwikkeling	3, 5, 7, 8	Geert Huizing	Sjon Hibender	W&P	Wonen en Samenleven	X		X		
60	Pootstraat gezondheidscentrum	9	Agnes Jonkman	Agnes Jonkman	B&P	Wonen en Samenleven			X		

Volgnr.	Projectnaam	Relevant voor ISV2- procesmonitor (doelstellingnr.)	Opdrachtgever	Projectleider	Sector PL	ISV Themaprogramma	Planvorming	Besluitvorming	Uitvoering	Voltooid
62	Popelhof: herstructurering	3, 5, 6, 7, 8, 9	Huizing	Wessel Triessens	W&P	Wonen en Samenlev		X		
63	Popelhof bouwrijp maken	7	Wouter Potthoff	Peter Burger	IB	Wonen en Samenlev	X			
64	Popelhof, ouderenvoer	4, 12	Nanneke Lautenbach	Sonja Sloos	Leefbaarheid	Wonen en Samenlev	X			
65	Popelhof, profiutuin Habitat	7	Eric Bavelaar	Etienne van der Horst	SO	Wonen en Samenlev	X			
67	R de G. Ziekenhuis	3, 5, 6, 7, 8	Huizing	Wilke Rulter	W&P	Wonen en Samenlev	X			
68	Rikksstraatweg herinrichting	7	David Visser	Jos v.s. Aa	IB	Wonen en Samenlev			X	
69	Rotterdamseweg fase 3	7	Wouter Potthoff	Anil Prenchand	IB	Wonen en Samenlev				
70	Rotterdamseweg rotering 2c en herinrichting	7	Wouter Potthoff	Gerard Bloemhof	IB	Wonen en Samenlev	X			
71	Ruys de Beerenbroekstraat herinrichting en riolering	7	Wouter Potthoff	Marcel Busser	IB	Wonen en Samenlev	X			
73	Scheepmakersij. Vliegenvhart	3, 5, 8	Huizing	Alard Stroot	W&P en IB	Wonen en Samenlev	X			
74	Schie-Overers	7	Wouter Potthoff	Cees v.d. Vlies / EP	SO en W&P	Kennis, economie en Cultuur	X			
75	Schoenmakersstraat TNO 2 aansl. / afkoppelen / nieuw wegdek	7	Wouter Potthoff	Joost Burger	IB	Wonen en Samenlev	X			
76	Smoonsstraat eo	7	Wouter Potthoff	Jack de Jong	IB	Wonen en Samenlev			X	
77	Slaar, verplaatsen naar Harnaschpolder	3, 7	Geert Huizing	Wessel Triessens	W&P	Kennis, economie en Cultuur	X			
78	Speelruimtebouw BOVG	9	Jaap vd Berg	Ad Holkers	Leefbaarheid	Wonen en Samenlev	X			
79	Spoorzone herinrichting Phoenixstraat	7	Edith Billeveld	Jangeert van der Post	DPP	Wonen en Samenlev	X			
80	Station zuid	32, 7, 8?	Edith Billeveld	Jangeert van der Post	DPP	Kennis, economie en Cultuur	X			
81	Station Zuid	32, 7, 8?	Geert Huizing	Wessel Triessens / EP	W&P	Kennis, economie en Cultuur	X			
82	Tanithof buurthuis	9	V.d. Berg	Sjon Hibender	W&P	Wonen en Samenlev			X	
83	Tanithof- Tandartsen onder een dak lanthof	9	Agnes Jonkman	Lohan Goudsward	B&P	Wonen en Samenlev	X			
84	TU Delft: onderhoud openbare ruimte TU midden.	7	R. Simecker	Radoud Simecker	SB	Kennis, economie en Cultuur	X			
85	TU-noord	3, 5, 7, 8	Huizing	Philippine van de Schui	SO	Kennis, economie en Cultuur	X			
85a	TU-midden	3, 5, 7, 8	Huizing	Philippine van de Schui	SO	Kennis, economie en Cultuur	X			
85b	TNO	3, 5, 7, 8	Joost Quispel	Gerjan v.d. Hoegen	IB	Kennis, economie en Cultuur	X			
86	TU-Zuid technopolis, bouwrijp maken	3, 5, 7, 8	Huizing	Sietse Wierda	W&P en IB	Wonen en Samenlev				
87	VDO terrein	3, 5, 7, 8, 9	Geert Huizing	Sietse Wierda	W&P	Wonen en Samenlev				X
89	Vermeertoren bouwrijp maken	7	Wilke Rulter	Harm v.d. Meer	IB	Wonen en Samenlev				
90	Vermeertoren, wijkaccommodatie	9	Sietse Wierda	Harm v.d. Meer	IB	Wonen en Samenlev				
91	Veste herinrichting openbare ruimte	7	Wilke Rulter	Wilke Rulter	W&P	Wonen en Samenlev	X			
92	Voorhof gezondheidscentrum, projectleiding inbouwpakket	9	Agnes Jonkman	Agnes Jonkman	B&P	Wonen en Samenlev				
93	Voorhof Noord-Oost herinrichting Fase 2	7	David Visser	Agnes Jonkman	IB	Wonen en Samenlev				X
94	Voorhof Noord-Oost herinrichting Fase 2	7	Geert Huizing	Agnes Jonkman	IB	Wonen en Samenlev				
95	Voorhof Zuid	3, 4, 5, 7, 8, 12	Geert Huizing	Marcel Busser	W&P	Wonen en Samenlev	X			
96	Voorhofreef herinrichting weg	7	Jan v.d. Burg	Peter de Jong	SO	Wonen en Samenlev				X
97	Vrijenban STRAAT??? Tenierspeelplek	7	David Visser	Peter Lijman	IB	Wonen en Samenlev				
98	Waterkwaliteit	13	Johan van Reenen	Rene v.d. Werf	SO	Duurzaamheid				
99	Wijkinformatiepunten	9	Aad van Dijk	Dirk-Jan van Dijk	SO	Wonen en Samenlev				X
100	Wijkinformatiepunten	7	Eric Bavelaar	Marcel Floor	SO	Wonen en Samenlev				
101	Wijkinformatiepunten	3, 5, 7, 8	Geert Huizing	Marcel Floor	W&P	Wonen en Samenlev				
102	Wijkinformatiepunten	4, 12	Nanneke Lautenbach	Sjon Hibender	W&P	Wonen en Samenlev	X			
103	Wijkinformatiepunten	4	Nanneke Lautenbach	Sjon Hibender	W&P	Wonen en Samenlev				
104	Wijkinformatiepunten	3, 5, 7, 8	Huizing	Henk Twisk	W&P	Wonen en Samenlev				X
105	Zuidpoort (voorbereiden) bouwrijp maken veld 2	3, 5, 7, 8	Henk Twisk	Gerard Bloemhof	IB	Wonen en Samenlev				
107	Zuidpoort fase 2, opstellen grondexploitatie	3, 5, 7, 8	Henk Twisk	Wessel Triessens	IB	Wonen en Samenlev				
108	Zuidpoort Pergola's Sebastiaanplein	3, 5, 7, 8	Henk Twisk	Gerard Bloemhof	IB	Wonen en Samenlev				
109	Zuidpoort tramoverkapping	3, 5, 7, 8	Henk Twisk	Gerard Bloemhof	IB	Wonen en Samenlev				
110	Zuidpoort Uitvoering woonrijp maken veld 5/7 + Zuidwal	3, 5, 7, 8	Henk Twisk	Gerard Bloemhof	IB	Wonen en Samenlev	X			
111	Zuidpoort veld 10; woonrijp maken	3, 5, 7, 8, 10	Henk Twisk	Gerard Bloemhof	IB	Wonen en Samenlev				
112	Zuidpoort veld 9; woonrijp maken	3, 5, 7, 8, 10	Henk Twisk	Gerard Bloemhof	IB	Wonen en Samenlev	X			
113	Zuidpoortgebied Hoogovenpand	3, 5, 7, 8	Henk Twisk	Remko Zuidema	W&P en IB	Kennis, economie en Cultuur	X			

PM: Deze lijst is gebaseerd op de in DOP2 (bijlage 2) opgenomen projectenlijst en betreft de situatie per 31 december 2005

Colofon

Uitgave

Gemeente Delft,
Cluster Wijk- en Stadszaken
Sector Wijkzaken en Projecten
September – oktober 2006

Informatie

Vakteam Projecten
P.A.M. (Peter) de Jong
Telefoon: (015) 2602508, bgg 2602774
Bezoekadres: Kamer 4.02, Barbarasteeg 2, Delft
Postadres: Postbus 340, 2600 AH Delft
Emailadres: pdjong@delft.nl
Site: www.gemeentedelft.info